

# Nieuwsbrief IN DE STEIGERS



Protestantse Gemeente  
Biddinghuizen

## Agenda:

Okt.

overleg met:

- Stichting MFG2
- Pastoraatsgroep/locatieraad
- Kostersechtbaar
- Koetshuis
- Bouwcommissies 2.0
- Aannemer

De verbouw is gestart. In deze 15<sup>e</sup> nieuwsbrief een update van de stand van zaken.

## Aangepaste voorlopige(!)planning

Gisteren hebben wij van de aannemer een nieuwe voorlopige planning ontvangen. Door vertraging in de beginfase van de bouw, is de kerkzaal later dan gepland gereed. Op dit moment is de planning als volgt:

Verbouwing van de Beuk	T/m eind maart 2020
Verhuizing	April 2020
Inwijding nieuwe kerkzaal	Begin mei 2020

Ook bovenstaande is nog een voorlopige planning. Er is nog een aantal bouwkundige zaken dat invloed op de planning kan gaan hebben. Zodra hiervan meer bekend is, zullen we dit communiceren.

Deze update van de planning betekent in ieder geval dat het Schip, de Foyer en de huidige vergaderzalen tot en met eind maart in gebruik kunnen zijn.

## Overige vorderingen in het verbouwproces

Afgelopen week is er een gezamenlijk overleg geweest met alle bouwcommissies. Het was goed om van elkaar te horen wat de stand van zaken was bij iedere commissie. Juist nu is de afstemming van groot belang om ervoor te zorgen dat het een mooie kerkzaal wordt, waarbij alle onderdelen op de juiste plek komen. Denk hierbij aan de exacte plaats van o.a. het podium, het projectiescherm, het orgel, het regiemeubel, de stoelen etc. Er is nog genoeg te doen.

## Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over MFG2 m.b.t. het kerkelijk gedeelte? Dan kunt u deze richten aan ondergetekende. Er is ook een speciaal emailadres hiervoor geopend: [mfg2@pgbiddinghuizen.nl](mailto:mfg2@pgbiddinghuizen.nl)

In alle veranderingen, grote beslissingen en vergaderingen die er rondom de verbouwing plaatsvinden, willen we u vragen om voor de kerkenraad en gemeente te blijven bidden.

Namens de kerkenraad,

Claudia Boelens  
Voorzitter College van Kerkrentmeesters